

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																						
项目(政策)名称				医院改扩建资金																		
主管部门				抚顺市卫生健康委员会-																		
实施单位				抚顺市卫生健康委员会本级-																		
项目预算金额（万元）				50			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%						
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况											
年度总体目标		为坚决贯彻落实习近平总书记关于生态环境保护重要指示批示精神和党中央重大决策部署，做好迎接2025年3月国家环保督查巡视工作准备，2024年9、10月抚顺市环保局、东洲区环保局对抚顺市第三医院进行环保检查。检查中发现该院存在污水处理站存在环评未验收、排污许可证检测项目不全的问题，无法通过国家环保巡查，必须立即整改。抚顺市第三医院根据环保部门整改意见迅速开展排查整改工作，经系统梳理，针对污水处理站自设计、建设及使用以来环境保护方面存在的具体问题，提出两套解决方案：一是对现有污水处理站进行改造；二是重新配备一体化污水处理设备。由于方案一需对现有污水处理站基础设施进行全面改造，存在施工工程量大、工期长且改造成本高的问题，无法在2025年3月前整改到位。经市卫生健康委研究，同意该医院按照第二套方案开展改造工作，改造工程经费50万元，以达到环保部门的整改要求。									财政资金未拨付，改造工作未开展。											
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值			全年完成值		完成程度		分值		未完成原因分析						改进措施	
						运算符号	内容	度量单位							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		

产出指标	数量指标	改扩建面积	=	100	平方米	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：重新配备一体化污水处理设备 因财政资金未拨付，该改造工程未开展。待资金拨付到位方可进行。	经费保障：重新配备一体化污水处理设备 因财政资金未拨付，该改造工程未开展。待资金拨付到位方可进行。
		污水一体化设备	=	10	套	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：重新配备一体化污水处理设备 因财政资金未拨付，该改造工程未开展。待资金拨付到位方可进行。	经费保障：重新配备一体化污水处理设备 因财政资金未拨付，该改造工程未开展。待资金拨付到位方可进行。
	质量指标	改扩建工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：重新配备一体化污水处理设备 因财政资金未拨付，该改造工程未开展。待资金拨付到位方可进行。	经费保障：重新配备一体化污水处理设备 因财政资金未拨付，该改造工程未开展。待资金拨付到位方可进行。

绩效指标		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：重新配备一体化污水处理设备 因财政资金未拨付，该改造工程未开展。待资金拨付到位方可进行。	经费保障：重新配备一体化污水处理设备 因财政资金未拨付，该改造工程未开展。待资金拨付到位方可进行。
	效益指标	生态效益指标	城市污水回用率	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：重新配备一体化污水处理设备 因财政资金未拨付，该改造工程未开展。待资金拨付到位方可进行。	经费保障：重新配备一体化污水处理设备 因财政资金未拨付，该改造工程未开展。待资金拨付到位方可进行。
			新增废污水处理能力	>=	120000	吨	0	0.0%	10	0	√					经费保障：重新配备一体化污水处理设备 因财政资金未拨付，该改造工程未开展。待资金拨付到位方可进行。	经费保障：重新配备一体化污水处理设备 因财政资金未拨付，该改造工程未开展。待资金拨付到位方可进行。

	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：重新配备一体化污水处理设备 因财政资金未拨付，该改造工程未开展。待资金拨付到位方可进行。	经费保障：重新配备一体化污水处理设备 因财政资金未拨付，该改造工程未开展。待资金拨付到位方可进行。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：重新配备一体化污水处理设备 因财政资金未拨付，该改造工程未开展。待资金拨付到位方可进行。	经费保障：重新配备一体化污水处理设备 因财政资金未拨付，该改造工程未开展。待资金拨付到位方可进行。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0